

Obra: Construção do Estádio Municipal

Cidade: Barro Alto, Bahia

Contratada: Confidence Construtora LTDA
Período da medição: 13/02/2023 a 24/02/2023

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Constatações no entorno da obra:

- Canteiro limpo e organizado conforme as fotos;
- Materiais e serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos;
- Progresso da obra adequando-se ao cronograma previamente estabelecido.

Serviços executados no período:

- Finalização da construção do muro leste;
- Início da construção da platibanda do vestiário;
- Execução de alvenaria e de colunas de travamento no muro oeste;
- Montagem de formas, armação e concretagem de vigas do vestiário;
- Montagem de formas e armação da laje de sustentação da caixa d'água;
- Montagem de formas, armação e concretagem de vigas baldrames do muro oeste;
- Escavação, armação e concretagem de estacas tipo broca e de blocos de coroamento do muro oeste.

Serviços em andamento:

- Concretagem da laje de sustentação da caixa d'água;
- Finalização da construção da platibanda do vestiário;
- Execução de alvenaria e de colunas de travamento no muro oeste.

Serviços previstos para as próximas semanas:

- Início da construção do muro norte;
- Início da implementação do gramado;
- Início da construção da arquibancada;
- Finalização da construção do muro oeste.





Figura 1 - Execução de estacas tipo broca, blocos de coroamento e baldrames do muro oeste.





Figura 2 - Armação, concretagem e desforma de vigas do vestiário e construção de platibanda.







Figura 3 - Construção do muro oeste (à esquerda). Laje de sustentação da caixa d'água pronta para ser concretada (à direita).



ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Barro Alto, 28 de fevereiro de 2023.

Telefone: (77) 9 8804-3876 / **Email:** contato@confidenceconstrutora.com **End.:** Área Rural, fração 08, Residencial Colina do Sul, Av. Goiabeiras II Vitória da Conquista - Bahia - CEP: 45099-899